ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗ ರವರು ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ Drilling of Borewells, Installation of pump and motors, providing pipeline and additional motor pumps and necessary accessories to existing borewells in ward no-06 ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮಂಜೂರಾದ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ/ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದರಂತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪರಿಮಾಣದ ಅಂಶಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

1. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.450.00ಲಕ್ಷಗಳು
2. ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.4,17,90,623.00ಗಳು
3. ವರ್ಕ್ಸ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.52,21,261.85(12.50%)ಗಳು
4. ಇಐಆರ್‌ಎಲ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.2,19,479.01(0.53%)ಗಳು

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲು ವರ್ಕ್ಸ್‌ಸ್ಲಿಪ್, ಇಐಆರ್‌ಎಲ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

"Drilling of Borewells, installation of pump and motors, providing pipeline and additional motor pumps and necessary accessories to existing borewells in Ward No:06 ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 13-07-2020 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 06 ತಿಂಗಳ ಕಾಲವಕಾಶ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:12-01-2021ಕ್ಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಬೋರ್‌ವೆಲ್ ಕೊರೆದಿದ್ದು, ಸದರಿ ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಕೋವಿಡ್ ಸಂಬಂಧ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ನಿಂದ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ದಿನಾಂಕ:12-01-2021 ರಿಂದ ದಿನಾಂಕ:30-03-2021ರವರೆಗೆ ಕಾಲಮಿತಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:15-06-2022ರವರೆಗೆ ಕಾಲಮಿತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

(28)

ಸ.ಅ

Asst. Executive Engineer
Project Division
Yelahanka Zone
BBMP, Bangalore - 92

ಕಾ.ಪೂ.ಅ(ಯೋ:ವಿ)

ಕಿ.ಅ.ಫ(ಯು.ಎ)

(29) ~~ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯಾವ)~~

ಮೇಲಿನ (28) ನೇ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ Covid-19 ರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶದಂತೆ ದಿನಾಂಕ 30-03-2021 ರವರೆಗೆ ನಿಯಮಾವಳಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತದನಂತರ Covid-19 ರ 2ನೇ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 01-04-2021 ರಿಂದ 31-05-2021 ರವರೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಿನಾಂಕ 01-06-2021 ರಿಂದ 15-06-2022 ರವರೆಗೆ Covid-19 ರ 2ನೇ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ Tender clause ನ ಪ್ರಕಾರ Nominal penalty ಪ್ರಕಾರ ರೂ. 500/- ಸಾವಿರ ದಂಡ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

Executive Engineer
Project Division
Yelahanka Zone
BBMP, Bangalore-92

(30) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯು.ಎ)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ